



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๔๗๙,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๓๔๕,๓๐๐.๐๐	๗,๐๘๓,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๙๙๕,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๑๙,๘๐๐.๐๐	๑,๙๗๕,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นภายในตำบล	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรภายในองค์กร	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเทิดทูนพระมหากษัตริย์ อำเภอพุทไธสง	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	๒๖,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๖,๕๐๐	กองคลัง
๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี "บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่"	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปัด
๑๒	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปัด
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๙๗,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕๕,๘๕๐	๖๑๑,๗๕๐	กองการศึกษา
๑๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	๖๑๕,๖๓๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙๙,๘๒๕.๒๐	๔๑๖,๘๐๕.๘๐	กองการศึกษา
๑๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๑,๓๓๓,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๖๙,๙๐๐.๐๐	๖๖๓,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๖	โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	สำนักงานปัด
๑๗	โครงการณรงค์และบริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปัด
๑๘	โครงการสนับสนุนการบริการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปัด
๑๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการแล้ว	๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักงานปัด
๒๐	โครงการณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๑,๗๓๐	๓,๒๗๐	สำนักงานปัด
๒๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปัด
๒๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปัด
๒๓	โครงการณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๔	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๖	โครงการ อบรมเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด อำเภอพุทไธสง	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒๘	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป่า	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๙	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก	๕๔,๔๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๔,๔๐๐	กองการศึกษา
๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง	๑๑๒,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๑๒,๘๐๐	กองการศึกษา
๓๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง	๖๗,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๖๗,๒๐๐	กองการศึกษา
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	กองการศึกษา
๓๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประจำตำบลบ้านเป่า	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๗	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๘	โครงการสืบสานประเพณีวิถี อีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๖๘,๖๘๕	๑๑,๓๑๕	กองการศึกษา
๓๙	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านคูณ หมู่ที่ ๘	๕๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑	๑๗๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๗๗,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านแฮด หมู่ที่ ๕	๒๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างโคมโคมไฟสปอร์ตไลท์สำหรับศาลากลางบ้าน อเนกประสงค์บ้านหนองบัวทอง ม.๑๐	๗๗,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๗,๕๐๐	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบาก - แยกบ้านดอนกลางบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙	๓๐๒,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐๒,๖๐๐	สำนักปลัด
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยวน จอดนอก - โคกหนองเพ็ก บ้านคูณ หมู่ที่ ๗	๒๗๒,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๗๒,๘๐๐	สำนักปลัด
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหลง โยธารัก-หนองรังกา บ้านโสกบก หมู่ที่ ๔	๒๗๙,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๗๙,๕๐๐	สำนักปลัด
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายสุบิน-สวนนางเงิน บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๘๐,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๘๐,๕๐๐	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนนดินพร้อมผิวจราจรหินคลุกสายโคกสำโรง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๖	๒๓๑,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๓๑,๕๐๐	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนนดินพร้อมผิวจราจรหินคลุกสายนางายอภิสิทธิ์จำนวน บ้านสระแก้ว ม. ๖	๖๘,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๖๘,๕๐๐	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายวัดป่า-โคกขาด บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑	๑๒๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนดินสายที่นางงทา โยธีกา - ที่นางบุญญา บ้านแฮด หมู่ที่ ๕	๕๗,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๗,๖๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๑๕๒	ก่อสร้างถนนดินสายสวนนางหนูหวาน ตวงไธสง - ที่นากายบุญเถิง ลวกไธสง บ้านแฮด หมู่ที่ ๕	๑๓,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๓,๕๐๐	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรัตนภรณ์ - ถนน ทล ๒๐๖๑ บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ ๑๐	๑๑๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๑๘,๐๐๐	กองช่าง
๕๔	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง พร.ถ. ๑๒๐-๐๒๔ หนองรังกา บ้านส้มโอง ม.๑๑	๕๐,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๖๐๐	กองช่าง
๕๕	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายที่นายพินิจ ชนะภักดิ์ - นานางต้อยเตียงไธสง บ้านส้มโอง หมู่ที่ ๑๑	๒๖๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๖๔,๐๐๐	กองช่าง
๕๖	ขุดลอกคลองน้ำลงหนองสระแก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๒	๒๙๑,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๙๑,๓๐๐	กองช่าง
๕๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอริ - วัดจอมวารี บ้านคูม หมู่ที่ ๘	๒๗๒,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๗๒,๘๐๐	กองช่าง
๕๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองคำสุวรรณพันธ์ - บ้านนายสุทธิพงษ์ ต้อยไธสง บ้านโสกบก หมู่ที่ ๔	๒๓๗๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๓๗๐๐	กองช่าง
๕๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสิทธิการอบคอบ - หน้าวัด บ้านหนองบัวตะโกใต้ หมู่ที่ ๒	๓๐๔,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐๔,๖๐๐	กองช่าง
๖๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุริยา ต้อยไธสง - บ้านนางทองจันทร์ จูมไธสง (สายต่อเนื่อง) บ้านดอนกลาง ม. ๓	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๖๑	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

Orn

(นางสาวอนัญญา แอดไธสง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....

Orn

(นายอรุณพล เตื่อไธสง)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า